

## АКТ

проверки правомерности и целевого использования средств субсидий, выделенных из бюджета городского поселения Сергиев Посад и за счет средств бюджета Московской области на иные цели Муниципальным автономным учреждением «Городские парки Сергиева Посада» в 2014 году.

г. Сергиев Посад

30 октября 2015 года

Основание: Постановление Главы городского поселения Сергиев Посад от 17.02.2015 № 55-п «Об осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», распоряжение Администрации городского поселения Сергиев Посад от 21.09.2015 № 264-р «О проведении проверки правомерности и целевого использования средств субсидий, выделенных из бюджета городского поселения Сергиев Посад и за счет средств бюджета Московской области на иные цели в 2014 году МАУ «Городские парки Сергиева Посада», распоряжение Администрации городского поселения Сергиев Посад от 14.10.2015 № 281-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации городского поселения Сергиев Посад от 21.09.2015 № 264-р»

Проверка проводится за период: 2014 год.

Цель проверки: проведение проверки правомерности и целевого использования средств субсидий, выделенных из бюджета городского поселения Сергиев Посад и за счет средств бюджета Московской области на иные цели Муниципальным автономным учреждением «Городские парки Сергиева Посада».

Проверка проведена главным экспертом отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления Администрации городского поселения Сергиев Посад Смирновой Е.В.

Проверка начата 21 сентября 2015 года и закончена 30 октября 2015 года.

Проверяемый период: 01 января 2014 года – 31 декабря 2014 года.

В проверяемый период ответственными лицами в пределах установленной действующим законодательством компетенции являлись:

- с правом первой подписи: директор Муниципального автономного учреждения «Городские парки Сергиева Посада» - Климашин Сергей Петрович с 05.04.2013 г. по настоящее время,

Банковские и кассовые документы проверены выборочным методом.

**В результате проверки установлено:**

**1. Наличие учредительных документов, соответствие их действующему законодательству.**

Учредительные документы Муниципального автономного учреждения «Городские парки Сергиева Посада» соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

Муниципальное автономное учреждение «Городские парки Сергиев Посад» (далее - Учреждение) создано и утвержден Устав Учреждения в соответствии с постановлением Главы Администрации города Сергиев Посад от 05.04.2013 № 175-п «О создании муниципального автономного учреждения «Городские парки Сергиева Посада» внесены изменения в Устав в соответствии с постановлением Главы Администрации города Сергиев Посад от 18.03.2014 № 181-п «О внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения «Городские парки Сергиева Посада»

В соответствии с уставом Учредителем Учреждения является Администрация городского поселения Сергиев Посад.

Учреждение является некоммерческой организацией и находится в ведомственном подчинении отдела координации деятельности в сфере культуры и спорта Администрации городского поселения Сергиев Посад.

Сокращенное наименование: МАУ «Городские парки Сергиева Посада»

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве юридического лица 16.04.2013 года, свидетельство о государственной регистрации серия 50 № 013223203, ОГРН 1135042002248.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения в Российской Федерации серия 50 № 013498022, ИНН 5042127840, КПП 504201001;

Адрес юридического лица: 141 300, Московская область, город Сергиев Посад, улица Пионерская, дом 16, помещение 25, комнаты 1 – 3.

Основной целью Учреждения является:

содействия развитию культуры, формирования благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья, занятий физической культурой и спортом, развития социальной и творческой активности граждан;

обеспечения территориальной целостности природного комплекса парков Сергиева Посада, как естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для жителей Сергиева Посада, сбережение и восстановление природных экосистем, растительного и животного мира;

сохранения и реконструкции садово-парковой среды, парков и скверов, совершенствование ландшафтной архитектуры.

Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- создание условий для организации и проведения спортивных праздников, кроссов, эстафет, соревнований для вовлечения населения, молодежи и подростков в массовые занятия физической культурой и спортом;

- проведение организационно-технических мероприятий по снижению действующих на природный комплекс отрицательных воздействий.

Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой статус с момента государственной регистрации. Имеет самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, расчетный счет в банке, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки.

Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности, закрепляется за ним на праве оперативного управления и отражаются на его самостоятельном балансе.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Городские парки Сергиева Посада» открыты следующие счета:

- лицевые счета в Администрации городского поселения Сергиев Посад:
- № 30001000140 - лицевой счет автономного учреждения;
- № 31001000140 - отдельный лицевой счет автономного учреждения.
- расчетный счет в филиале Банка «Возрождение» (ОАО)
- № 40703810204800100002

**2.Проверка правомерности и целевого использования средств субсидий, выделенных из бюджета городского поселения Сергиев Посад и за счет средств бюджета Московской области на иные цели.**

Финансирование Учреждения на иные цели в проверяемом периоде за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад и за счет средств бюджета Московской области осуществлялось по следующим соглашениям:

**1) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 17 от 30.06.2014 года.**

**Предмет соглашения:** в соответствии с соглашением от 30.05.2014 № 3 «О предоставлении и расходовании в 2014 году за счет средств бюджета Московской области субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на создание новых парков городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», постановлением Главы города Сергиев Посад от 06.06.2014 № 440-п «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад ан 2014 год» в размере 20 000 000,00 рублей, в том числе, за счет средств бюджета Московской области в размере 10 000 000,00 рублей и за счет бюджета городского поселения Сергиев Посад в размере 10 000 000,00 рублей на создание новых парков городского поселения Сергиев Посад.

Сплошным методом проверено 8 договоров, заключенных МАУ «Городские парки Сергиева Посада» на общую сумму 19 951 934,86 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 9 965 000,00 рублей, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 9 986 934,86 рублей.

1) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме и протокола подведения итогов в электронной форме от 01.09.2014 № 31401454240 МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «СусаварСтрой» заключен договор от 02.09.2014 № 01-08-2014/МО на выполнение строительства площадки под воркаут на сумму 1 063 772,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 531 886,00 рублей, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 531 886,00 рублей.

Срок выполнения работ установлен: 11.09.2014 г.

Начальная (максимальная) цена договора определялась на основании локальных смет, приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 15.09.2014г. № 1 на общую сумму 1 063 772,00 рубля платежными поручениями от 23.09.2014 № 178, от 12.12.2014 № 275, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 531 886,00 рублей, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 531 886,00 рублей.

**Нарушений не установлено.**

2) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме и протокола подведения итогов в электронной форме от 22.08.2014 № 31401454242 МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «СусаварСтрой» заключен договор от 03.09.2014 № 02-09-2014/МО на выполнение строительства площадки для проведения массовых мероприятий на сумму 2 793 524,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 1 396 762,00 рубля, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 1 396 762,00 рубля.

Срок выполнения работ установлен: 03.10.2014 г.

Начальная (максимальная) цена договора определялась на основании локальных смет, приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 15.09.2014 № 1 на общую сумму 2 793 524,00 рубля платежными поручениями от 23.09.2014 № 179, от 12.12.2014 № 276, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 1 396 762,00 рубля, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 1 396 762,00 рубля.

**Нарушений не установлено.**

3) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме и протокола подведения итогов в электронной форме от 29.08.2014 № 31401474111) МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «ВК Спецстрой» заключен договор от 11.09.2014 № 04-09-2014/МО на выполнение устройства канализации на сумму 481 546,87 рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 240 773,44 рубля, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 240 773,43 рубля.

Срок выполнения работ установлен в соответствии с графиком.

Начальная (максимальная) цена договора определялась на основании локальных смет, приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 30.09.2014 № 1 на общую сумму 481 546,87 рублей платежными поручениями от 30.09.2014 № 190, от 25.12.2014 № 312, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 240 773,44 рубля, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 240 773,43 рубля.

**Нарушений не установлено.**

4) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме между МАУ «Городские парки Сергиева Посада» и ООО «ВК Спецстрой» заключен договор от 11.09.2014 № 05-09-2014/МО на выполнение устройства водопровода на сумму 1 032 649,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 516 324,50 рубля, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 516 324,50 рубля.

Срок выполнения работ установлен в соответствии с графиком.

Начальная (максимальная) цена договора определялась на основании локальных смет, приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 30.09.2014 № 1 на общую сумму 1 032 649,00 рублей платежными поручениями от 30.09.2014 № 189, от 25.12.2014 № 311, в том числе за счет средств бюджета Московской

области - 516 324,50 рубля, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 516 324,50 рубля.

**Нарушений не установлено.**

5) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «СусаварСтрой» заключен договор от 12.09.2014 № 06-09-2014/МО на выполнение строительства центральной парковки на сумму 4 273 094,09 рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 2 136 547,05 рубля, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 2 136 547,04 рубля.

Срок выполнения работ установлен: 20.10.2014.

Начальная (максимальная) цена договора определялась на основании локальных смет, приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 05.10.2014 № 1 на общую сумму 4 273 094,09 рублей платежными поручениями от 16.10.2014 № 208, от 18.12.2014 № 283, от 31.12.2014 № 335, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 2 136 547,05 рубля, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 2 136 547,04 рубля.

**Нарушений не установлено.**

6) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «СусаварСтрой» заключен договор от 12.09.2014 № 07-09-2014/МО на выполнение ремонта дороги и строительство въезда со стороны улицы 1-ая Каляевская на сумму 4 651 512,80 рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 2 325 756,40 рубля, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 2 325 756,40 рубля.

Срок выполнения работ установлен: 20.10.2014

Начальная (максимальная) цена договора определялась на основании локальных смет, приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 05.10.2014 № 1 на общую сумму 4 651 512,80 рублей платежными поручениями от 16.10.2014 № 209, от 02.12.2014 № 252, от 18.12.2014 № 284, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 2 325 756,40 рубля, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 2 325 756,40 рубля.

**Нарушений не установлено.**

7) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме (протокол подведения итогов в электронной форме от 02.09.2014 № 31401479923) МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «Полиметстрой» заключен договор от 12.09.2014 № 08-09-2014/МО на выполнение строительства ротонды на сумму 1 288 266,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 644 133,00 рублей, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад – 644 133,00 рублей.

Срок выполнения работ установлен: 20.10.2014 г.

Начальная (максимальная) цена договора определялась на основании локальных смет, приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 20.10.2014г. № 1 на общую сумму 1 288 266,00 рубля платежными поручениями от

08.12.2014 № 264, от 26.12.2014 № 313, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 644 133,00 рублей, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад - 644 133,00 рублей.

Нарушений не установлено.

8) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме (протокол подведения итогов в электронной форме от 02.09.2014 № 31401481684) МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «Полиметстрой» заключен договор от 12.09.2014 № 09-09-2014/МО на выполнение по устройству дорожно - тропинойной сети и площадок на сумму 4 367 570,10 рубля, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 2 194 752,47 рублей, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад - 2 172 817,63 рублей.

Срок выполнения работ установлен: 20.10.2014 г.

Начальная (максимальная) цена договора определялась на основании локальных смет, приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 20.10.2014г. № 1 на общую сумму 4 367 570,10 рубля платежными поручениями от 05.12.2014 № 265, от 26.12.2014 № 314, от 31.12.2014 № 334, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 2 194 752,47 рублей, за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад - 2 172 817,63 рублей.

Нарушений не установлено.

## II. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 16 от 21.05.2014 года.

Предмет соглашения: субсидия на иные цели за счет неиспользованного остатка прошлых лет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Московской области на премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» в размере 10 500 000,00 рублей 00 копеек

Сплошным методом проверено 13 договоров, заключенных МАУ «Городские парки Сергиева Посада» на общую сумму 10 500 000,00 рублей за счет средств бюджета Московской области.

1) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме выявлено несоответствие в протоколе в части закупки и принятого решения о закупке. **Предмет закупки** - закупка сборно-разборного сценического комплекса, **Решили** - осуществить закупку услуги по закупке игрового комплекса для детей и подростков) МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «Про-Концерт» заключен договор от 26.06.2014 № 6 на приобретение сценического комплекса с доставкой и установкой на сумму 1 320 000,00 рубля.

Срок выполнения работ установлен: 28.06.2014 г.

В нарушение Требований Постановления Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 г. № 15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» учреждением не представлена подтверждающая документация о формировании цены на данные работы и услуги.

В ходе проверки учреждением представлены:

Договор от 26.06.2014 № 6 на приобретение сценического комплекса с доставкой и установкой на сумму 1 320 000,00 рубля.

Акт о приемке - передачи товаров от 28.06.2014г № б/н на общую сумму 1 320 000,00 рублей.

Платежные поручения от 01.08.2014 № 139, от 26.09.2014 № 182 на общую сумму 1 320 000,00 рублей

2) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме и протокола подведения итогов в электронной форме от 17.06.2014 № 31401252737 МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ЗАО «КСИЛ» заключен договор от 30.06.2014 № Д-МО-14-00452 на приобретение детского игрового комплекса с доставкой и установкой на сумму 1 323 464,00 рубля.

Срок выполнения работ установлен: 08.08.2014 г.

**В нарушение** «Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ Городские парки Сергиева Посада» п. 2.4., § 2, раздел 4, часть II – *порядок формирования цены* по договору от 30.06.2014 № Д-МО-14-00452 на приобретение детского игрового комплекса с доставкой и установкой в приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), отсутствует.

В ходе проверки учреждением представлены:

Договор от 30.06.2014 № Д-МО-14-00452 на приобретение детского игрового комплекса с доставкой и установкой на сумму 1 323 464,00 рубля.

Товарная накладная от 08.08.2014 № ТН-14-03844 на приобретение игрового комплекса на сумму 1 102 887,00 рублей

Смета на монтаж детского игрового комплекса от 30.06.2014г. на сумму 220 577,00 рублей

Акт о приемке выполненных работ от 08.08.2014 № 398 на установку детского игрового комплекса на сумму 220 577,00 рублей

Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 08.08.2014 № 398 на монтаж детского игрового комплекса на сумму 220 577,00 рублей

Платежное поручение от 13.08.2014 № 147 на сумму 1 323 464,00 рублей.

3) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме и протокола подведения итогов в электронной форме от 02.07.2014 № 31401309623 МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ИП Тихоновой Марией Юрьевной заключен договор от 06.07.2014 № 10 на изготовление декоративно – парковых композиций из металла на сумму 291 000,00 рублей.

Срок выполнения работ установлен: 10.07.2014 г.

**В нарушение** «Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ Городские парки Сергиева Посада» п. 2.4., § 2, раздел 4, часть II – *порядок формирования цены* по договору от 06.07.2014 № 10 на изготовление декоративно – парковых композиций из металла в приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), отсутствует.

**В нарушение** Методики определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории РФ, МДС 81-42.2008 и введенной в действие Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (письмо от 08.04.2008 г. № ВБ-1381/02-1), учреждением не представлена подтверждающая документация о формировании цены на данные работы, а также не составлялась смета на данные виды работ, вследствие чего не представляется возможным объективно проконтролировать и проанализировать объемы и стоимость работ.

В ходе проверки учреждением представлены:

Договор от 06.07.2014 № 10 на изготовление декоративно – парковых композиций из металла на сумму 291 000,00 рублей.

Счет от 07.07.2014 № 25 на изготовление и поставку декоративно – парковых композиций на сумму 291 000,00 рублей.

Платежное поручение от 10.07.2014 № 104 на сумму 291 000,00 рублей.

4) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с Хмелевским Юрием Петровичем (заслуженный художник РФ) заключен договор авторского заказа от 25.08.2014 № б/н на изготовление скульптурной композиции «М.М. Пришвин с собакой» на сумму 2 830 000,00 рублей.

Срок выполнения работ установлен: 30.10.2014 г.

**В нарушение** «Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ Городские парки Сергиева Посада» п. 2.4., § 2, раздел 4, часть II – порядок формирования цены по договору от 25.08.2014 № б/н на изготовление скульптурной композиции «М.М. Пришвин с собакой» в приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), отсутствует.

**В нарушение** Методики определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории РФ, МДС 81-42.2008 и введенной в действие Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (письмо от 08.04.2008 г. № ВБ-1381/02-1) учреждением не представлена подтверждающая документация о формировании цены на данные работы, а также не составлялась смета на данные виды работ, вследствие чего не представляется возможным объективно проконтролировать и проанализировать объемы и стоимость работ.

В ходе проверки учреждением представлены:

Договор от 25.08.2014 № б/н на изготовление скульптурной композиции «М.М. Пришвин с собакой» на сумму **2 830 000,00 рублей**.

Акт от 30.10.2014 № 1 приема-передачи произведения по договору авторского заказа на сумму **3 106 504,00 рублей**.

Платежное поручение от 27.08.2014 № 155 на сумму 380 000,00 рублей.

Платежное поручение от 11.09.2014 № 165 на сумму 908 034,00 рублей

Платежное поручение от 11.09.2014 № 167 на сумму 108 966,00 рублей

Платежное поручение от 21.11.2014 № 239 на сумму 1 321 226,00 рублей

Платежное поручение от 21.11.2014 № 240 на сумму 111 774,00 рублей

**Разница в суммах, которая составила 276 504,00 рублей**, указанных в договоре на изготовление скульптурной композиции «М.М. Пришвин с собакой» и в акте приема – передачи произведения от 30.10.2014 № 1 не подтверждена документально.

5) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме и протокола подведения итогов в электронной форме от 10.11.2014 № 31401674372 МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «ЖЭСКа» заключен договор от 20.11.2014 № 14-11-2014/МО на закупку лавочек (парковых диванов) и урн с доставкой и установкой на сумму 690 000,00 рубля.

Срок выполнения работ установлен: 28.11.2014 г.

**В нарушение** Требований Постановления Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 г. № 15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» учреждением не представлена подтверждающая документация о формировании цены на данные работы и услуги.

В ходе проверки учреждением представлены:

Договор от 20.11.2014 № 14-11-2014/МО на закупку лавочек (парковых диванов) и урн с доставкой и установкой на сумму 690 000,00 рубля.

Платежное поручение от 28.11.2014 № 249 на сумму 690 000,00 рублей

6) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме (протокол подведения итогов в электронной форме от 25.11.2014 № 31401728870) МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «Строй



Град» заключен договор от 04.12.2014 № 15-12-2014/МО на выполнение по устройству искусственного водоема на сумму 265 491,23 рубля

Срок выполнения работ установлен: 08.12.2014 г.

Начальная (максимальная) цена договора определялась на основании локальных смет, приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 08.12.2014г. № 1 на общую сумму 265 491,23 рубля платежным поручением от 15.12.2014 № 277

**В нарушение** Постановления Главы города Сергиев Посад от 02.04.2010 № 115-п «О наделении полномочиями» и Постановления Главы города Сергиев Посад от 13.04.2010 № 125-п «Об утверждении новой редакции Регламента подготовки, прохождения и хранения документации на строительство, капитальный ремонт и благоустройство объектов» МАУ «Городские парки Сергиева Посада» не согласовывали проектно-сметную документацию на строительство, текущий ремонт помещений, зданий, сооружений.

7) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме и протокола подведения итогов в электронной форме от 01.12.2014 № 31401754542 МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «Полиметстрой» заключен договор от 09.12.2014 № 17-12-2014/МО на закупку элементов ограждения тропинок (с доставкой) для установки в городском парке «Скитские пруды» на сумму 592 956,20 рублей.

Срок выполнения работ установлен: 18.12.2014 г.

Работы приняты и оплачены по акту сдачи-приемки работ б/н от 15.12.2014 г. на сумму 592 956,20 рублей, платежным поручением от 17.12.2014 № 281 на сумму 592 956,20 рублей

В ходе проверки учреждением представлены:

Договор от 09.12.2014 № 17-12-2014/МО на закупку элементов ограждения тропинок (с доставкой) для установки на сумму 592 956,20 рублей.

Счет на оплату от 15.12.2014 № 31 от 15.12.2014 г. на сумму 592 956,20 рублей

Товарная накладная от 15.12.2014 № 24 на сумму 592 956,20 рублей

Акт сдачи-приемки работ б/н от 15.12.2014 г.

Платежное поручение от 17.12.2014 № 281 на сумму 592 956,20 рублей

**Нарушений не установлено.**

8) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме и протокола подведения итогов в электронной форме от 06.09.2014 № 31401474106 МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «АшЭмДжи» заключен договор от 22.09.2014 № 03-09-2014/МО на закупку детского игрового оборудования с доставкой и установкой на сумму 319 110,00 рублей.

**В нарушение** «Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ Городские парки Сергиева Посада» п. 2.4., § 2, раздел 4, часть II – порядок формирования цены по договору от 22.09.2014 № 03-09-2014/МО на закупку детского игрового оборудования с доставкой и установкой в приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). отсутствует.

**В нарушение** Требований Постановления Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 г. № 15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» учреждением не представлена подтверждающая документация о формировании цены на данные работы.

В ходе проверки учреждением представлены:

Договор от 22.09.2014 № 03-09-2014/МО на закупку детского игрового оборудования с доставкой и установкой на сумму 319 110,00 рублей.

Акт сдачи-приемки работ б/н от 22.09.2014 г.

Платежное поручение от 22.09.2014 № 175 на сумму 319 110,00 рублей

9) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме и протокола подведения итогов в электронной форме от 25.11.2014 № 31401730228 МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «Полиметстрой» заключен договор от 04.12.2014 № 16-12-2014/МО на выполнение по устройству дорожно - тропинойной сети и площадок правого берега в городском парке «Скитские пруды» на сумму 699 970,05 рублей.

Срок выполнения работ установлен: 22.12.2014 г.

Начальная (максимальная) цена договора определялась на основании локальных смет, приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 22.12.2014г. № 1 на общую сумму 699 970,05 рубля платежным поручением от 22.12.2014 № 287.

**Нарушений не установлено.**

10) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «БалтикСтройКомпани» заключен договор от 22.10.2013 № 11-09-2015/МО на изготовление проекта второй очереди на сумму 1 200 000,00 рублей.

Срок выполнения работ установлен до 26.12.2014 г.

**В нарушение** «Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ Городские парки Сергиева Посада» п. 2.4., § 2, раздел 4, часть II – порядок формирования цены по договору от 22.10.2013 № 11-09-2015/МО на изготовление проекта второй очереди в приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). отсутствует.

В ходе проверки учреждением представлены:

Договор от 22.10.2013 № 11-09-2014/МО на изготовление проекта второй очереди на сумму 1 200 000,00 рублей

Работы приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 26.12.2014 № 1 на общую сумму 1 200 000,00 рублей платежными поручениями от 26.12.2014 № 321

11) По результатам осуществления закупки путем проведения запроса предложения в электронной форме и протокола подведения итогов в электронной форме от 20.10.2014 № 31401587746 МАУ «Городские парки Сергиева Посада» с ООО «Кедр» заключен договор от 22.10.2014 № 12-10-2014/МО на оформление земельного участка на сумму 165 000,00 рубля.

Срок выполнения работ установлен до 28.11.2014 г.

**В нарушение** «Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ Городские парки Сергиева Посада» п. 2.4., § 2, раздел 4, часть II – порядок формирования цены по договору от 22.10.2014 № 12-10-2014/МО на оформление земельного участка в приведенных в технической части конкурсной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). отсутствует.

В ходе проверки учреждением представлены:

Договор от 22.10.2014 № 12-10-2014/МО на оформление земельного участка на сумму 165 000,00 рублей